



ประกาศเทศบาลตำบลห้วยวังทอง
เรื่อง รายงานผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
(ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)

ด้วยรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๕๓ กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น เปิดเผยข้อมูลและรายงานผลการดำเนินงานให้ประชาชนทราบ รวมตลอดทั้งมีกลไกให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมด้วย ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ และหลักเกณฑ์ตัวชี้วัดในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) เพื่อให้การดำเนินงานของเทศบาลตำบลห้วยวังทองเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ นั้น

เทศบาลตำบลห้วยวังทอง จึงประกาศรายงานผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙) เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบโดยทั่วกัน รายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๙

(นายสมศักดิ์ ยิบพิกุล)

นายกเทศมนตรีตำบลห้วยวังทอง

รายงานผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

(ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)

ยุทธศาสตร์ การยกระดับคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ ชุมชน สังคมและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

๑.๑ แผนงานบริหารทั่วไป

ลำดับ	โครงการ	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณเบิกจ่ายจริง (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาในการดำเนินงาน		สรุปผลการดำเนินงาน
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	เริ่มต้น	สิ้นสุด	
๑	โครงการฝึกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงาน	เพื่อพัฒนาบุคลากรของเทศบาลผู้นำชุมชน กลุ่มแม่บ้าน กลุ่มอาสาสมัครต่างๆ ในชุมชนให้มีความรู้ความเข้าใจมีวิสัยทัศน์ในการพัฒนาการทำงานและพัฒนาชุมชนให้เกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ้น	๑๕๐,๐๐๐	๑๓๔,๗๒๐	๑๕,๒๘๐	✓			๑ พ.ย. ๒๕๖๘	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๙	ดำเนินการแล้วเสร็จ เมื่อวันที่ ๑๑ - ๑๒ ธ.ค. ๒๕๖๘
๒	โครงการปรับปรุงและยกยกร่างเทศบัญญัติหรือระเบียบของเทศบาลตำบลห้วยวังทอง	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆในการดำเนินโครงการปรับปรุงและยกยกร่างเทศบัญญัติหรือระเบียบของเทศบาลตำบลห้วยวังทอง	๓๐,๐๐๐	-	๓๐,๐๐๐			✓	๑ พ.ย. ๒๕๖๘	๓๑ ส.ค. ๒๕๖๙	
๓	โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานรวมใจรักษ์สถาบันสำคัญของชาติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	เพื่อเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ด้วยการแสดงออกถึงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	๓๐,๐๐๐	-	๓๐,๐๐๐			✓	๑ มิ.ย. ๒๕๖๙	๓๑ ส.ค. ๒๕๖๙	

ลำดับ	โครงการ	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณเบิกจ่ายจริง (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาในการดำเนินงาน		สรุปผลการดำเนินงาน
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	เริ่มต้น	สิ้นสุด	
๔	โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายต่างๆ	ดำเนินโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายต่างๆ เช่น การฝึกอบรม การรณรงค์ประชาสัมพันธ์ การจัดพิมพ์เอกสาร ในการทำงาน	๘,๐๐๐	-	๘,๐๐๐			✓	๑ ต.ค. ๒๕๖๘	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๙	

๑.๒ แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับ	โครงการ	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณเบิกจ่ายจริง (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาในการดำเนินงาน		สรุปผลการดำเนินงาน
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	เริ่มต้น	สิ้นสุด	
๑	โครงการฝึกอบรม ชักซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	การอบรมชักซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้แก่ นักเรียน และประชาชน	๕๐,๐๐๐	๓๗,๐๐๐	๑๓,๐๐๐	✓			๑ ต.ค. ๒๕๖๘	๓๑ ก.ค. ๒๕๖๙	ดำเนินการแล้วเสร็จ เมื่อวันที่ ๑๔ พ.ย. ๒๕๖๘
๒	โครงการมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนน	การรณรงค์การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงวันหยุดเทศกาลสำคัญต่างๆ เช่น เทศกาลปีใหม่ สงกรานต์ ฯลฯ	๒๐,๐๐๐	-	๒๐,๐๐๐			✓	๑ ต.ค. ๒๕๖๘	๓๑ ก.ค. ๒๕๖๙	
๓	โครงการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับภัยและป้องกันภัยแก่ประชาชน	การอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับภัยและป้องกันภัยแก่ประชาชน	๕,๐๐๐	-	๕,๐๐๐			✓	๑ ต.ค. ๒๕๖๘	๓๑ ก.ค. ๒๕๖๙	

ลำดับ	โครงการ	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณเบิกจ่ายจริง (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาในการดำเนินงาน		สรุปผลการดำเนินงาน
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	เริ่มต้น	สิ้นสุด	
๔	โครงการติดตั้งกล่องวงจรปิดบริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลห้วยวังทอง	ติดตั้งกล่องวงจรปิดบริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลห้วยวังทอง เพื่อดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของทางราชการ	๒๕๐,๐๐๐	-	๒๕๐,๐๐๐			✓	๑ มิ.ย. ๒๕๖๙	๑ ส.ค. ๒๕๖๙	

๑.๓ แผนงานสังคมสงเคราะห์

ลำดับ	โครงการ	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณเบิกจ่ายจริง (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาในการดำเนินงาน		สรุปผลการดำเนินงาน
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	เริ่มต้น	สิ้นสุด	
๑	โครงการช่วยเหลือประชาชน	ดำเนินโครงการช่วยเหลือประชาชน การให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนหรือไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ในการดำรงชีพ ตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วย การให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านสาธารณสุข การให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต การให้ความช่วยเหลือ	๓๐,๐๐๐	-	๓๐,๐๐๐			✓	๑ ต.ค. ๒๕๖๘	๓๑ ก.ค. ๒๕๖๙	

ลำดับ	โครงการ	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณเบิกจ่ายจริง (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาในการดำเนินงาน		สรุปผลการดำเนินงาน
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	เริ่มต้น	สิ้นสุด	
		เกษตรกรผู้มีรายได้น้อยการป้องกันโรคติดต่อ และการให้ความช่วยเหลือด้านอื่นๆ									
๒	โครงการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ	ดำเนินโครงการ/กิจกรรมเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ รวมถึงส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพต่างๆ ในการจัดอบรมให้ความรู้ความเข้าใจ	๓๐,๐๐๐	-	๓๐,๐๐๐			✓	๑ พ.ย. ๒๕๖๘	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๙	

๑.๔ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ	โครงการ	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณเบิกจ่ายจริง (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาในการดำเนินงาน		สรุปผลการดำเนินงาน
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	เริ่มต้น	สิ้นสุด	
๑	อุดหนุนส่วนราชการโครงการรณรงค์ป้องกันและป้องกันปัญหาเสพติด	อุดหนุนโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปี ๒๕๖๙ ให้กับสำนักงานจังหวัดสุพรรณบุรี (ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดสุพรรณบุรี)	๖๐,๐๐๐	-	๖๐,๐๐๐			✓	๑ ต.ค. ๒๕๖๘	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๙	

ลำดับ	โครงการ	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณเบิกจ่ายจริง (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาในการดำเนินงาน		สรุปผลการดำเนินงาน
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	เริ่มต้น	สิ้นสุด	
๒	โครงการฝึกอบรมเพื่อ การบำรุงและส่งเสริม การประกอบอาชีพของ ประชาชน	ดำเนินการจัดโครงการ/ กิจกรรมอบรมส่งเสริมอาชีพ ให้กับ ประชาชนในเขต เทศบาลตำบลห้วยวังทอง หมู่ ที่ ๒,๔,๕ โดยมี ค่าใช้จ่าย ต่างๆ เช่น ค่าวัสดุ เครื่อง เชี่ยน และอุปกรณ์ ค่า สมนา คุณ วิ ท ย า กร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ เครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายอื่นที่ จำเป็นในการจัดทำโครงการ	๒๐,๐๐๐	-	๒๐,๐๐๐			✓	๑ ต.ค. ๒๕๖๘	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๙	

๑.๕ แผนงานงบกลาง

ลำดับ	โครงการ	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณเบิกจ่ายจริง (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาในการดำเนินงาน		สรุปผลการดำเนินงาน
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	เริ่มต้น	สิ้นสุด	
๑	เงินสำรองจ่าย	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในกรณีฉุกเฉินที่จำเป็นเร่งด่วน ในการ แก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ของประชาชน กรณีเผชิญเหตุ สาธารณภัยเกิดขึ้น เช่น การ ป้อง กันและแก้ไขปัญหา อุทกภัย ภัยแล้ง ภัยหนาว วัต ภัย อัคคีภัยปัญหาหมอกควัน โรคติดต่อ ฯลฯ	๑,๘๘๙,๙๘๐	-	๑,๘๘๙,๙๘๐			✓	๑ ต.ค. ๒๕๖๘	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๙	

ลำดับ	โครงการ	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณเบิกจ่ายจริง (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาในการดำเนินงาน		สรุปผลการดำเนินงาน
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	เริ่มต้น	สิ้นสุด	
๒	โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุและผู้สูงอายุเพิ่มเติมที่ขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุระหว่างปีงบประมาณ ตามโครงการสร้างหลักประกันรายได้แก่ผู้สูงอายุ	๖,๔๒๐,๐๐๐	๒,๘๙๕,๓๐๐	๓,๕๒๔,๗๐๐		✓		๑ ต.ค. ๒๕๖๘	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๙	อยู่ระหว่างการดำเนินการเบิกจ่ายรายเดือน
๓	โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพความพิการ	เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้พิการ และผู้พิการที่เพิ่มเติมที่ขึ้นทะเบียนผู้พิการระหว่างปีงบประมาณ ตามโครงการเสริมสร้าง สวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการและทุพพลภาพ	๑,๒๗๙,๒๐๐	๖๘๒,๔๐๐	๕๙๖,๘๐๐		✓		๑ ต.ค. ๒๕๖๘	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๙	อยู่ระหว่างการดำเนินการเบิกจ่ายรายเดือน
๔	โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้ป่วยเอดส์ตามบัญชีรายชื่อที่ได้รับอนุมัติจากผู้บริหาร และผู้ป่วยเอดส์เพิ่มเติมที่ขึ้นทะเบียนผู้ป่วยเอดส์ระหว่างปีงบประมาณ	๖,๐๐๐	๓,๐๐๐	๓,๐๐๐		✓		๑ ต.ค. ๒๕๖๘	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๙	อยู่ระหว่างการดำเนินการเบิกจ่ายรายเดือน

๖. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ให้อยู่ในสภาพที่ดี

๒.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณเบิกจ่ายจริง (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาในการดำเนินงาน		สรุปผลการดำเนินงาน
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	เริ่มต้น	สิ้นสุด	
๑	โครงการการก่อสร้างคูคต คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ ๕ เริ่มจากบ้านนางประดับ นาคแก้ว ถึง นานายประสงค์ เสือสกุล	ก่อสร้างคูคต คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ ๕ เริ่มจากบ้านนางประดับ นาคแก้ว ถึง นานายประสงค์ เสือสกุล ท่อคสล.ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๑๐ ท่อน คูคต คสล. ขนาดปากกว้าง ๒.๐๐ เมตร ลึก ๑.๐๐ เมตร กั้นคูคต ๐.๖๐ เมตร หนา ๐.๐๗ เมตร ยาว ๑๘๓ เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์	๓๐๐,๐๐๐	๒๙๙,๐๐๐	๑,๐๐๐	✓			๑ พ.ย. ๒๕๖๘	๓๐ เม.ย. ๒๕๖๙	ดำเนินการแล้วเสร็จ เมื่อวันที่ ๒๒ ธ.ค. ๒๕๖๘
๒	โครงการก่อสร้างคูคต คสล. หมู่ที่ ๔ เริ่มจากบ้านนางละเอียด พลอยสุกใส ถึงบริเวณสวนมะม่วงนายลำดวน ยอดดี	ก่อสร้างคูคต คสล. หมู่ที่ ๔ เริ่มจากบ้านนางละเอียด พลอยสุกใส ถึงบริเวณสวนมะม่วงนายลำดวน ยอดดี คูคต คสล.ปากกว้าง ๒.๐๐ เมตร ลึก ๑.๐๐ เมตร กั้นคูคตกว้าง ๐.๖๐ เมตร หนา ๐.๐๗ เมตร ยาว ๒๕๙ เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์	๔๒๙,๐๐๐	-	๔๒๙,๐๐๐		✓		๑ พ.ย. ๒๕๖๘	๓๐ เม.ย. ๒๕๖๙	อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง

ลำดับ	โครงการ	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณเบิกจ่ายจริง (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาในการดำเนินงาน		สรุปผลการดำเนินงาน
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	เริ่มต้น	สิ้นสุด	
๓	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลงหินคลุก หมู่ที่ ๕ บริเวณนางประดับ นาคแก้ว ถึงนางานประดับ นาคแก้ว ถึงนายประสงค์ เสือสกุล	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลงหินคลุก หมู่ที่ ๕ บริเวณนางประดับ นาคแก้ว ถึงนางานประดับ นาคแก้ว ถึงนายประสงค์ เสือสกุล ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๖ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๖๑.๘๐ ลูกบาศก์เมตร	๓๗,๐๐๐	๒๖,๘๐๐	๒๐๐	✓			๑ พ.ย. ๒๕๖๘	๓๐ เม.ย. ๒๕๖๙	ดำเนินการแล้วเสร็จ เมื่อวันที่ ๑๒ ม.ค. ๒๕๖๙
๔	โครงการรื้อถอนและก่อสร้างใหม่คูตาดคสล. หมู่ที่ ๕ เริ่มจากนายนายพล บันทองคำ ถึงบริเวณที่ นายนายฉัตรชัย พลเสน	รื้อถอนและก่อสร้างใหม่คูตาด คสล. หมู่ที่ ๕ เริ่มจากนายนายพล บันทองคำ ถึงบริเวณที่ นายนายฉัตรชัย พลเสน คูตาด คสล. ปากกว้าง ๑.๕๐ เมตร ลึก ๐.๘๐ เมตร กั้นคูตาดกว้าง ๐.๕๐ เมตร หนา ๐.๐๗ เมตร ยาว ๓๐๐ เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์	๔๘๐,๐๐๐	-	๔๘๐,๐๐๐		✓		๑ พ.ย. ๒๕๖๘	๓๐ เม.ย. ๒๕๖๙	

ลำดับ	โครงการ	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณเบิกจ่ายจริง (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาในการดำเนินงาน		สรุปผลการดำเนินงาน
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	เริ่มต้น	สิ้นสุด	
๕	โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตคั่นคลองระบายน้ำ ๒ ซ้ายสองพี่น้อง (ฝั่งซ้าย) เริ่มจากถนนลาดยางสายหัวป่าจากถนนลาดยางสายหัวป่าน้อย - บ้านบึง (สะพานคอนกรีตเสริมเหล็กหนองจิก) ถึงเขตติดต่อตำบลมดแดง หมู่ที่ ๔ ฝัวจจรากว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑,๙๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙,๕๐๐ ตารางเมตร จังหวัดสุพรรณบุรี	ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตคั่นคลองระบายน้ำ ๒ ซ้ายสองพี่น้อง (ฝั่งซ้าย) เริ่มจากถนนลาดยางสายหัวป่าน้อย - บ้านบึง (สะพานคอนกรีตเสริมเหล็กหนองจิก) ถึงเขตติดต่อตำบลมดแดง หมู่ที่ ๔ ฝัวจจรากว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑,๙๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙,๕๐๐ ตารางเมตร	๙,๙๓๕,๐๐๐	-	๙,๙๓๕,๐๐๐		✓		๑ ต.ค. ๒๕๖๙	๓๑ ก.ค. ๒๕๖๙	อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง
๖	โครงการขุดลอก คู คลองส่งน้ำ/คลองทิ้งน้ำที่ต้นเขินในพื้นที่	ดำเนินการขุดลอก คู คลองส่งน้ำ/คลองทิ้งน้ำที่ต้นเขินภายในเขตพื้นที่เทศบาลตำบล โดยเป็นการจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอก เพื่อรับจ้างเป็นค่าจ้างเหมาขุดลอกคูน้ำ ทางระบายน้ำ รางระบายน้ำ คลองส่งน้ำ/ทิ้งน้ำ คลองต่างๆ อันเป็นอำนาจหน้าที่ของเทศบาล ฯลฯ	๒๐,๐๐๐	-	๒๐,๐๐๐			✓	๑ พ.ย. ๒๕๖๘	๓๐ เม.ย. ๒๕๖๙	
๗	ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)	เพื่อจ่ายเป็นค่าชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)	๑๒๐,๐๐๐	-	๑๒๐,๐๐๐			✓	๑ พ.ย. ๒๕๖๘	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๙	

ลำดับ	โครงการ	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณเบิกจ่ายจริง (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาในการดำเนินงาน		สรุปผลการดำเนินงาน
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	เริ่มต้น	สิ้นสุด	
๘	โครงการก่อสร้างคูตาดคอนกรีต หมู่ ๕ เริ่มจากเขตติดต่อตำบลวังยาง (ครูวินัย เสร็จกิจ) ถึงถนนสุพรรณบุรี-อ่างทอง ยาว	ดำเนินโครงการก่อสร้างคูตาดคอนกรีต หมู่ ๕ (ต่อ) เริ่มจากเขตติดต่อตำบลวังยาง (ครูวินัย เสร็จกิจ) ถึงถนนสุพรรณบุรี-อ่างทอง ยาว ๕๕๓ ม. ปากกว้าง ๒.๐๐ ม. ลึก ๑.๐๐ ม. ก้นกว้าง ๐.๕๐ ม. หนา ๐.๐๗ ม. (รายละเอียดโครงการตามรูปแบบและรายการที่เทศบาลตำบลห้วยวังทองกำหนด)	๗๖๓,๑๔๐	-	๗๖๓,๑๔๐		✓		๑ พ.ย. ๒๕๖๘	๓๐ เม.ย. ๒๕๖๙	อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง
๙	โครงการก่อสร้างคูตาดคอนกรีต หมู่ ๒ จากนางสำราญ ปิ่นสกุล ถึงนายณที ขวัญแพ	ดำเนินโครงการก่อสร้างคูตาดคอนกรีต หมู่ ๒ (ต่อ) จากนางสำราญ ปิ่นสกุล ถึงนายณที ขวัญแพ โดยมีรายละเอียดลักษณะปริมาณคุณภาพงาน ดังนี้ - ยาว ๔๕๐ ม. ปากกว้าง ๒.๐๐ ม. ลึก ๑.๐๐ ม. ก้นกว้าง ๐.๕๐ ม. หนา ๐.๐๗ ม. - (รายละเอียดโครงการตามรูปแบบและรายการที่เทศบาลตำบลห้วยวังทองกำหนด)	๕๐๐,๐๐๐	-	๕๐๐,๐๐๐		✓		๑ พ.ย. ๒๕๖๘	๓๐ เม.ย. ๒๕๖๙	อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง

ลำดับ	โครงการ	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณเบิกจ่ายจริง (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาในการดำเนินงาน		สรุปผลการดำเนินงาน
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	เริ่มต้น	สิ้นสุด	
๑๐	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านสำปะรำ หมู่ที่ ๒	ก่อสร้างท่อระบายน้ำ ขนาด ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑๐๘ ท่อน พร้อมวางท่อพัก คสล. ท่อระบายน้ำขนาด ๑.๕๐ เมตร จำนวน ๙๐ ท่อน พร้อมวางท่อพัก คสล. เทศคอนกรีต ถนนกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๒๐ เมตร	๑,๔๔๐,๔๐๐	-	๑,๔๔๐,๔๐๐		✓		๑ มี.ค. ๒๕๖๙	๓๑ พ.ค. ๒๕๖๙	อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง
๑๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากถนนสุพรรณบุรี-ท่าเรือถึงบ้านนางละออศรีศักดิ์ หมู่ที่ ๒	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากถนนสุพรรณบุรี-ท่าเรือ ถึงบ้านนางละออศรีศักดิ์ หมู่ที่ ๒ ผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๘ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๓๑๐,๐๐๐	-	๓๑๐,๐๐๐			✓	๑ มี.ค. ๒๕๖๙	๓๑ พ.ค. ๒๕๖๙	
๑๒	โครงการลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ยเรียบจากถนนลาดยางคลองตาลเส้นถึงไร่มะม่วงนายสุเทพ ภูพาน หมู่ที่ ๒	ลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ยเรียบ จากถนนลาดยางคลองตาลเส้นถึงไร่มะม่วงนายสุเทพ ภูพาน หมู่ที่ ๒ ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒๕๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร	๓๔,๐๐๐	-	๓๔,๐๐๐			✓	๑ มี.ค. ๒๕๖๙	๓๑ พ.ค. ๒๕๖๙	

ลำดับ	โครงการ	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณเบิกจ่ายจริง (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาในการดำเนินงาน		สรุปผลการดำเนินงาน
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	เริ่มต้น	สิ้นสุด	
๑๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนายช้อน จาดใจดี ถึงถนนลาดยางหัวอูด พร้อมติดตั้งไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ ๔	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนายช้อน จาดใจดี ถึงถนนลาดยางหัวอูด พร้อมติดตั้งไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ ๔ กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๒๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร และติดตั้งไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน ๓ ต้น	๓๘๕,๙๐๐	-	๓๘๕,๙๐๐		✓		๑ ก.พ. ๒๕๖๙	๓๐ เม.ย. ๒๕๖๙	อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง
๑๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากนางนางคณิ่ง อินทร์ทอง ถึงบ้านนายสมยศ ดวงใจดี หมู่ที่ ๔	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากนางนางคณิ่ง อินทร์ทอง ถึงบ้านนายสมยศ ดวงใจดี หมู่ที่ ๔ ผิวจราจร กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๕๒ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๑๐๓,๔๐๐	-	๑๐๓,๔๐๐		✓		๑ ก.พ. ๒๕๖๙	๓๐ เม.ย. ๒๕๖๙	อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง
๑๕	โครงการติดตั้งไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ จากบ้านนายชวิก ชาวห้วยหมาก ถึงบ้านนางประทุม พลอยสุกใส หมู่ที่ ๕	ติดตั้งไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ จากบ้านนายชวิก ชาวห้วยหมาก ถึงบ้านนางประทุม พลอยสุกใส หมู่ที่ ๕ จากบ้านนายชวิก ชาวห้วยหมาก ถึงบ้าน นางประทุม พลอยสุกใส หมู่ที่ ๕ จำนวน ๑๘ ต้น	๓๕๕,๐๐๐	๓๐๖,๐๐๐	๔๙,๐๐๐	✓			๑ มิ.ย. ๒๕๖๙	๓๐ ส.ค. ๒๕๖๙	ดำเนินการแล้วเสร็จ เมื่อวันที่ ๓๐ มี.ค. ๒๕๖๙

ลำดับ	โครงการ	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณเบิกจ่ายจริง (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาในการดำเนินงาน		สรุปผลการดำเนินงาน
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	เริ่มต้น	สิ้นสุด	
๑๖	โครงการปรับปรุงขยายถนนทางโค้งบ้าน นางเฉลีย โมอุม หมู่ที่ ๕	ปรับปรุงขยาย ถนนทางโค้งบ้าน นางเฉลีย โมอุม หมู่ที่ ๕ วางท่อ ๑.๖๐ เมตร จำนวน ๕๗ ท่อน เทถนน คสล. กว้าง ๒.๘๐ เมตร ยาว ๕๗ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๑๕๐,๐๐๐	-	๑๕๐,๐๐๐			✓	๑ เม.ย. ๒๕๖๙	๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๙	
๑๗	โครงการปรับปรุงขยายถนนทางเชื่อมบริเวณ นานายก้งเลี้ยง สุวรรณรัศมี หมู่ที่ ๕	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๓๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๘๐,๐๐๐	-	๘๐,๐๐๐			✓	๑ มี.ค. ๒๕๖๙	๓๑ พ.ค. ๒๕๖๙	
๑๘	โครงการปรับปรุงขยายถนนทางเข้าบ้าน นายนภา พงษ์เหล่าข้า ถึงบ้านนายนิทัศน์ ปรีเปรม หมู่ที่ ๕	วางท่อ คสล. ๑ ๐.๘๐ เมตร พร้อมวางบ่อพัก คสล. ความยาวรวม ๗๐ เมตร	๒๐๐,๐๐๐	-	๒๐๐,๐๐๐			✓	๑ เม.ย. ๒๕๖๙	๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๙	
๑๙	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณนาทองเมืองใหม่ ต่อจากบ้านนายสัมฤทธิ์ พลอยสุกใส ถึงบ้านนางสังเวียน โพธิ์ทอง หมู่ที่ ๕ กว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๓๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณนาทองเมืองใหม่ ต่อจากบ้านนายสัมฤทธิ์ พลอยสุกใส ถึงบ้านนางสังเวียน โพธิ์ทอง หมู่ที่ ๕ กว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๓๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๕๐,๐๐๐	-	๕๐,๐๐๐			✓	๑ มี.ค. ๒๕๖๙	๓๑ พ.ค. ๒๕๖๙	

ลำดับ	โครงการ	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณเบิกจ่ายจริง (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาในการดำเนินงาน		สรุปผลการดำเนินงาน
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	เริ่มต้น	สิ้นสุด	
๒๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณบ้านนายประเทือง บัวมี หมู่ที่ ๕	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณบ้านนายประเทือง บัวมี หมู่ที่ ๕ กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๙๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๑๘๗,๘๐๐	-	๑๘๗,๘๐๐			✓	๑ เม.ย. ๒๕๖๙	๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๙	
๒๑	โครงการก่อสร้างลานอเนกประสงค์ หน้าเทศบาลตำบลห้วยวังทอง	ก่อสร้างลานอเนกประสงค์ หน้าเทศบาลตำบลห้วยวังทอง พื้นที่ ๒,๐๒๕ ตารางเมตร เทศคอนกรีต หนา ๐.๑๐ เมตร	๘๖๑,๗๐๐	-	๘๖๑,๗๐๐			✓	๑ พ.ค. ๒๕๖๙	๓๑ ก.ค. ๒๕๖๙	
๒๒	โครงการก่อสร้างโรงจอดรถยนต์ รถมอเตอร์ไซด์	ก่อสร้างโรงจอดรถยนต์ รถมอเตอร์ไซด์ บริเวณเทศบาลตำบลห้วยวังทอง	๓๗๗,๐๐๐	-	๓๗๗,๐๐๐			✓	๑ พ.ค. ๒๕๖๙	๓๑ ก.ค. ๒๕๖๙	
๒๓	โครงการติดตั้งแผงกันนก อาคารอเนกประสงค์	ติดตั้งแผงกันนกอาคารอเนกประสงค์บริเวณเทศบาลตำบลห้วยวังทอง	๑๓๒,๔๐๐	-	๑๓๒,๔๐๐		✓		๑ เม.ย. ๒๕๖๙	๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๙	อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง
๒๔	โครงการก่อสร้างโคมทางเชื่อมระหว่างอาคารสำนักงานและอาคารอเนกประสงค์	ก่อสร้างโคมทางเชื่อมระหว่างอาคารสำนักงานและอาคารอเนกประสงค์ ขนาด ๙.๐๐ x ๑๖.๐๐ เมตร พื้นที่ ๑๔๔ ตารางเมตร	๕๙๗,๘๐๐	-	๕๙๗,๘๐๐			✓	๑ พ.ค. ๒๕๖๙	๓๑ ส.ค. ๒๕๖๙	
๒๕	โครงการติดตั้งผนังกันห้องชั้นบนอาคารสำนักงานเดิมและอาคารโคม	ติดตั้งผนังกันห้องชั้นบนอาคารสำนักงานเดิมและอาคารโคม บริเวณเทศบาลตำบลห้วยวังทอง	๒๔๙,๕๐๐	-	๒๔๙,๕๐๐		✓		๑ เม.ย. ๒๕๖๙	๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๙	อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง

๒.๒ แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ	โครงการ	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณเบิกจ่ายจริง (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาในการดำเนินงาน		สรุปผลการดำเนินงาน
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	เริ่มต้น	สิ้นสุด	
๑	โครงการอุดหนุนขยายเขตไฟฟ้า ติดตั้งไฟฟ้า ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ ๔	อุดหนุนขยายเขตไฟฟ้า ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ ๔ บริเวณบ้านนายสมัยพลอยสุกใส ถึงบริเวณทางเข้าบ้านนายลำดวน ยอดดี	๒๕๐,๐๐๐	๒๒๖,๙๐๘.๔๘	๒๓,๐๙๑.๕๒		✓		๑ ม.ค. ๒๕๖๙	๓๑ มี.ค. ๒๕๖๙	อุดหนุนไฟฟ้า ส่วนภูมิภาคแล้ว และอยู่ระหว่างดำเนินการติดตั้ง

๖. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการบริหารจัดการ การเมืองการปกครอง และการให้บริการเพื่อประโยชน์ของประชาชน

๓.๑ แผนงานบริหารทั่วไป

ลำดับ	โครงการ	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณเบิกจ่ายจริง (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาในการดำเนินงาน		สรุปผลการดำเนินงาน
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	เริ่มต้น	สิ้นสุด	
๑	ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเลือกตั้งของ อปท. กรณีครบวาระ กรณีเลือกตั้งซ่อมแทนตำแหน่งว่างของผู้บริหาร สมาชิกสภา และการให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการเลือกตั้ง	๑๕๐,๐๐๐	-	๑๕๐,๐๐๐			✓	๑ ต.ค. ๒๕๖๘	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๙	
๒	โครงการเทศบาลเคลื่อนที่พบประชาชน	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายการดำเนินกิจกรรมเทศบาลเคลื่อนที่พบประชาชน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรท้องถิ่นและการประสานงานกับชุมชน ซึ่งก่อให้เกิดการพัฒนาในพื้นที่ เพื่อบริการประชาชนนอกสถานที่รับฟังปัญหาความต้องการของประชาชน แลกเปลี่ยนความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาชุมชนและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ	๒๐,๐๐๐	-	๒๐,๐๐๐			✓	๑ ต.ค. ๒๕๖๘	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๙	

ลำดับ	โครงการ	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณเบิกจ่ายจริง (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาในการดำเนินงาน		สรุปผลการดำเนินงาน
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	เริ่มต้น	สิ้นสุด	
๓	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการงานในการบริการต่างๆ ในอำนาจหน้าที่	ดำเนินกิจกรรมการพัฒนา ศักยภาพต่างๆ เพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพในการ ปฏิบัติงานของบุคลากร ท้องถิ่นและการประสานงาน กับชุมชน ซึ่งก่อให้เกิดการ พัฒนาในพื้นที่ ได้แก่ การ ประชุมต่างๆ เช่น การประชุม ประจำเดือน การประชุม อบรมพัฒนาความรู้ ด้าน วิชาการต่างๆ	๑๕,๐๐๐	-	๑๕,๐๐๐			✓	๑ ต.ค. ๒๕๖๘	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๙	
๔	อุดหนุนส่วนราชการ อุดหนุนงบประมาณของ ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน ขององค์กรปกครองส่วน ส่วนท้องถิ่น อำเภอเมือง สุพรรณบุรี จังหวัด สุพรรณบุรี	เพื่ออุดหนุนงบประมาณตาม โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วม ในการช่วยเหลือประชาชน ขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น อำเภอเมือง สุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙ ให้กับหน่วยงานที่ดำเนินการ ดูแลประสานงานของศูนย์ ปฏิบัติการฯ ได้แก่ เทศบาล ตำบลรั้วใหญ่	๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	-	✓			๑ ต.ค. ๒๕๖๘	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๙	ดำเนินการแล้วเสร็จ

๓.๒ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ	โครงการ	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณเบิกจ่ายจริง (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาในการดำเนินงาน		สรุปผลการดำเนินงาน
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	เริ่มต้น	สิ้นสุด	
๑	โครงการเวทีประชาคม	ดำเนินงานตามโครงการเวทีประชาคมท้องถิ่น ในระดับหมู่บ้าน ระดับตำบล ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น การแก้ไข/ปรับปรุง/เพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น แผนพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชน ฯลฯ	๒๘,๐๐๐	๑๕,๑๘๔	๑๒,๘๑๖	✓			๑ ต.ค. ๒๕๖๘	๓๐ เม.ย. ๒๕๖๙	ดำเนินการแล้วเสร็จ เมื่อวันที่ ๒๙-๓๐ ต.ค. ๒๕๖๘

๕. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมการท่องเที่ยวและส่งเสริมการกีฬาให้แก่เยาวชนและประชาชนทั่วไป

๔.๑ แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณเบิกจ่ายจริง (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาในการดำเนินงาน		สรุปผลการดำเนินงาน
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	เริ่มต้น	สิ้นสุด	
๑	โครงการส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เด็กและเยาวชน	ดำเนินการจัดกิจกรรมตามโครงการต่างๆ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในการส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้ เพิ่มศักยภาพการพัฒนา การของเด็ก ตามหลักสูตรการศึกษา และกิจกรรมต่างๆ ให้กับเด็กนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล เด็กและเยาวชน	๔๐,๐๐๐	๑๘,๙๑๐	๒๑,๐๙๐		✓		๑ มี.ค. ๒๕๖๙	๓๑ ก.ค. ๒๕๖๙	อยู่ระหว่างดำเนินการโครงการปฐมวัยนิเทศเด็กปฐมวัยในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๙
๒	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถาน ศึกษา (ค่าจัดการเรียนการสอน)	ค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(รายหัว) สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดการเรียนการสอนให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลห้วยวังทอง	๗๖,๙๐๐	๕๑,๐๐๐	๒๕,๙๐๐	✓			๑ ม.ค. ๒๕๖๙	๓๑ มี.ค. ๒๕๖๙	ดำเนินการเบิกหักผลส่งให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเรียบร้อยแล้ว
๓	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถาน ศึกษา (ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลห้วยวังทอง	๑๓,๗๐๐	-	๑๓,๗๐๐			✓	๑ พ.ค. ๒๕๖๙	๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๙	

ลำดับ	โครงการ	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณเบิกจ่ายจริง (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาในการดำเนินงาน		สรุปผลการดำเนินงาน
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	เริ่มต้น	สิ้นสุด	
๔	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลห้วยวังทอง	๗,๘๐๐	-	๗,๘๐๐			✓	๑ พ.ค. ๒๕๖๙	๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๙	
๕	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) ค่าหนังสือเรียน	ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลห้วยวังทอง	๔,๘๐๐	-	๔,๘๐๐			✓	๑ พ.ค. ๒๕๖๙	๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๙	
๖	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) ค่าอุปกรณ์การเรียน	ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลห้วยวังทอง	๗,๐๐๐	-	๗,๐๐๐			✓	๑ พ.ค. ๒๕๖๙	๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๙	
๗	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าอาหารกลางวัน)	ค่าจ้างเหมาทำอาหารกลางวันให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลห้วยวังทอง	๓๔๔,๐๐๐	๑๗๒,๐๐๐	๑๗๒,๐๐๐		✓		๑ ต.ค. ๒๕๖๘	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๙	ดำเนินการเบิกหักผลส่งให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๑ งวดเรียบร้อยแล้ว

ลำดับ	โครงการ	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณเบิกจ่ายจริง (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาในการดำเนินงาน		สรุปผลการดำเนินงาน
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	เริ่มต้น	สิ้นสุด	
๘	อุดหนุนส่วนราชการโครงการอาหารกลางวันสำหรับเด็กอนุบาล-มัธยมศึกษาปีที่ ๓ ให้กับโรงเรียนวัดวังกุ่ม	อุดหนุนงบประมาณตามโครงการอาหารกลางวันสำหรับเด็กอนุบาล-ประถมศึกษาปีที่ ๖ ให้กับโรงเรียนวัดวังกุ่ม	๑,๑๐๔,๕๐๐	๔๘๘,๕๐๐	๖๑๖,๐๐๐		✓		๑ ต.ค. ๒๕๖๘	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๙	ดำเนินการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนให้โรงเรียนวัดวังกุ่ม ในภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๘
๙	โครงการท้องถิ่นรักการอ่าน	ดำเนินการตามโครงการท้องถิ่นรักการอ่าน เช่น สารานุกรมสำหรับเยาวชน หนังสือสำหรับเด็กและเยาวชน หนังสือสารคดี, จัดกิจกรรมปลูกฝังสร้างจิตสำนึกรักการอ่าน เช่น การรณรงค์ การประชาสัมพันธ์ การจัดกิจกรรมการประกวด/แข่งขัน ฯลฯ	๒๐,๐๐๐	-	๒๐,๐๐๐			✓	๑ ม.ค. ๒๕๖๙	๓๑ มี.ค. ๒๕๖๙	

ลำดับ	โครงการ	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณเบิกจ่ายจริง (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาในการดำเนินงาน		สรุปผลการดำเนินงาน
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	เริ่มต้น	สิ้นสุด	
๑๐	โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาในระบบและนอกระบบ	ดำเนินการตามโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาในระบบและนอกระบบ เช่น การจัดทำแผนพัฒนาเด็กและเยาวชน และจัดทำฐานข้อมูลเด็กและเยาวชน ประชาชน จัดทำหลักสูตรให้ความรู้ โครงการสอนเสริมคอมพิวเตอร์และภาษาต่างประเทศ ให้กับเด็ก เยาวชนและประชาชนทั่วไป ในช่วงปี ต.ค. ๒๕๖๙ และกิจกรรมเพื่อรองรับประชาคมอาเซียน	๑๕,๐๐๐	-	๑๕,๐๐๐			✓	๑ มี.ค. ๒๕๖๙	๓๑ พ.ค. ๒๕๖๙	
๑๑	โครงการส่งเสริมและสนับสนุนทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาและ การให้ความช่วยเหลือ นักเรียน	เพื่อจ่ายเป็นทุนการศึกษา สำหรับนักศึกษา ให้เบิกจ่าย เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับค่าเล่าเรียน ค่าธรรมเนียม การศึกษา ค่าบำรุง ค่าหน่วย กิต ค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นที่ เกี่ยวข้องกับการศึกษาตาม อัตราที่ สถาบันการศึกษา กำหนด และเป็นค่าใช้จ่ายที่ จำเป็นในการศึกษาของ นักเรียนซึ่งเป็นผู้ยากจนหรือ ผู้ด้อยโอกาส	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	✓			๑ ต.ค. ๒๕๖๙	๓๑ ม.ค. ๒๕๖๙	ดำเนินการตาม โครงการส่งเสริม และสนับสนุน การศึกษาสำหรับ นักศึกษาและ การให้ ความ ช่วยเหลือนักเรียน เรียบร้อยแล้วใน วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๙

ลำดับ	โครงการ	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณเบิกจ่ายจริง (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาในการดำเนินงาน		สรุปผลการดำเนินงาน
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	เริ่มต้น	สิ้นสุด	
๑๒	โครงการส่งเสริมและสนับสนุนโอกาสทางการศึกษาสำหรับผู้ด้อยโอกาส	ดำเนินการตามโครงการส่งเสริมและสนับสนุนโอกาสทางการศึกษาสำหรับผู้ด้อยโอกาส เช่น โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาสำหรับบุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกายและจิตใจ โครงการส่งเสริมอาชีพให้กับผู้พิการ ฯลฯ	๑๕,๐๐๐	-	๑๕,๐๐๐			✓	๑ ก.ค. ๒๕๖๙	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๙	

๔.๒ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ลำดับ	โครงการ	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณเบิกจ่ายจริง (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาในการดำเนินงาน		สรุปผลการดำเนินงาน
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	เริ่มต้น	สิ้นสุด	
๑	โครงการจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ	เป็นค่าจัดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี ๒๕๖๙ ให้แก่ เด็กเยาวชนและประชาชนในเขตพื้นที่ที่ได้มีส่วนร่วมและเกิดความพึงพอใจในงาน โดยมีค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ ได้แก่ ค่าอาหารเครื่องดื่ม น้ำดื่ม ค่าจัดสถานที่ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าป้าย ค่าของรางวัล ฯลฯ	๒๐๐,๐๐๐	๑๗๕,๙๓๑	๒๔,๐๖๙	✓			๑ ธ.ค. ๒๕๖๘	๓๑ ม.ค. ๒๕๖๙	ดำเนินการจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ เมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๙ เรียบร้อยแล้ว

ลำดับ	โครงการ	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณเบิกจ่ายจริง (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาในการดำเนินงาน		สรุปผลการดำเนินงาน
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	เริ่มต้น	สิ้นสุด	
๒	โครงการส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาการกีฬาเด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป	เป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการส่งเสริม สนับสนุน ด้านการกีฬาภายในเขตพื้นที่รับผิดชอบและสนับสนุนการออกกำลังกาย ที่เสริมสร้างพัฒนา การกีฬาให้กับเด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป ให้มีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรงและก่อให้เกิดความสามัคคี เกิดความร่วมมือร่วมใจในการพัฒนาด้านกีฬาในพื้นที่ โดยมีค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการได้แก่ ค่าอุปกรณ์ในการแข่งขันกีฬา ของรางวัล ชุดกีฬา ถ้วยรางวัล ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าป้าย วัสดุอุปกรณ์ ต่าง ๆ ฯลฯ	๓๐,๐๐๐	-	๓๐,๐๐๐			✓	๑ ก.ค. ๒๕๖๙	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๙	

ลำดับ	โครงการ	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณเบิกจ่ายจริง (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาในการดำเนินงาน		สรุปผลการดำเนินงาน
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	เริ่มต้น	สิ้นสุด	
๓	โครงการเกี่ยวกับการทำนุ บำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและ ประเพณีท้องถิ่นในวันสำคัญต่าง ๆ ของไทย	ดำเนินการตามโครงการจัด กิจกรรมตามขนบธรรมเนียม ประเพณีวัฒนธรรม พุทธ ศาสนา และวันสำคัญต่าง ๆ ของไทย เช่น วันสงกรานต์ วัน มาฆบูชา วันวิสาขบูชา วัน อาสาฬหบูชาวันเข้าพรรษา วันออกพรรษา วันลอยกระทง ฯลฯ	๕๐,๐๐๐	๒๐,๓๙๐	๒๙,๖๑๐		✓		๑ ต.ค. ๒๕๖๘	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๙	ดำเนินการจัด กิจกรรมโครงการ ลอยกระทงเมื่อ วันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๘ เรียบร้อย แล้ว
๔	โครงการพัฒนาองค์ ความรู้ของชุมชน สู่การ เรียนรู้ตามอัยาศัย	ดำเนินการตามโครงการ ส่งเสริมพัฒนาองค์ความรู้ ชุมชนสู่การเรียนรู้ตาม อัยาศัยในกิจกรรมต่าง ๆ ได้แก่ โครงการสืบสานภูมิ ปัญญาหมู่บ้าน ให้ลูกหลาน เรียนรู้ โครงการชุมชนียบุคคล	๒๐,๐๐๐	-	๒๐,๐๐๐			✓	๑ เม.ย. ๒๕๖๙	๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๙	

ลำดับ	โครงการ	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณเบิกจ่ายจริง (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาในการดำเนินงาน		สรุปผลการดำเนินงาน
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	เริ่มต้น	สิ้นสุด	
๕	โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ให้แก่เด็กและเยาวชน	ดำเนินการตามโครงการ/กิจกรรมในการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมให้แก่เด็กและเยาวชน เช่น การดำเนินงานด้านการพัฒนาคุณธรรมนำความรู้ คู่คนดี การเข้าวัดฟังธรรมนำศานากล่อมเกลาจิตใจและความประพฤติที่ดีงาม การปลูกฝังจิตสำนึกเด็กและเยาวชนเพื่อนำตนเป็นจิตอาสาเพื่อพัฒนาในสิ่งที่เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม การสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชน โตไปไม่โกง ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ในการปลูกฝังสิ่งดี ๆ ให้กับเด็กเพื่อเป็นผู้ใหญ่ที่ดีในอนาคตฯลฯ	๒๐,๐๐๐	-	๒๐,๐๐๐			✓	๑ เม.ย. ๒๕๖๙	๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๙	

ลำดับ	โครงการ	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณเบิกจ่ายจริง (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาในการดำเนินงาน		สรุปผลการดำเนินงาน
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	เริ่มต้น	สิ้นสุด	
๖	โครงการส่งเสริมศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ กีฬา และนันทนาการ	ดำเนินการจัดทำโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ที่ส่งเสริมด้านศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ กีฬา และนันทนาการที่เป็นลักษณะการพัฒนาการเรียนรู้ ทักษะความสามารถให้เด็กได้เรียนรู้เต็มศักยภาพ เหมาะสมตามวัย อันได้แก่ การอบรมศิลปะ การวาดภาพระบายสี ปูนปั้น การพับกระดาษ การประดิษฐ์สิ่งของเพื่อนำมาใช้ประโยชน์ได้ในชีวิตประจำวัน กิจกรรมการเรียนการสอนดนตรี ฟันบ้าน ดนตรีไทย	๒๐,๐๐๐	-	๒๐,๐๐๐			✓	๑ ม.ค. ๒๕๖๙	๓๑ มี.ค. ๒๕๖๙	

๕. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมด้านสาธารณสุข การอนุรักษ์ บำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๕.๑ แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ	โครงการ	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณเบิกจ่ายจริง (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาในการดำเนินงาน		สรุปผลการดำเนินงาน
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	เริ่มต้น	สิ้นสุด	
๑	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า	เพื่อดำเนินการสำรวจข้อมูลและขึ้นทะเบียนสุนัขและแมวในพื้นที่ หมู่ ๒,๔,๕	๑๑,๔๐๐	๕,๔๐๐	๕,๔๐๐		✓		๑ ธ.ค. ๒๕๖๘	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๙	ดำเนินการรอบแรกแล้วเสร็จ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๘
๒	อุดหนุนส่วนราชการ	อุดหนุนส่วนราชการ ตามโครงการปศุสัตว์ร่วมใจกำจัดโรคพิษสุนัขบ้า เพื่อเฉลิมพระเกียรติ ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานฯ พื้นที่รับผิดชอบของเทศบาลตำบลห้วยวังทอง	๒๕,๐๐๐	-	๒๕,๐๐๐			✓	๑ ต.ค. ๒๕๖๘	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๙	

ลำดับ	โครงการ	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณเบิกจ่ายจริง (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาในการดำเนินงาน		สรุปผลการดำเนินงาน
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	เริ่มต้น	สิ้นสุด	
๓	อุดหนุนองค์กรประชาชน โครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข	อุดหนุนองค์กรประชาชน โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ภายในเขตพื้นที่ของเทศบาลตำบลห้วยวังทอง จำนวน ๕ ชุมชน ชุมชนละ ๒๐,๐๐๐ บาท	๑๐๐,๐๐๐	-	๑๐,๐๐๐			✓	๑ มี.ค. ๒๕๖๙	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๙	
๔	โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อและไม่ติดต่อ	การอบรมให้ความรู้ความเข้าใจส่งเสริมสุขภาพ สุขภาพอนามัยต่างๆ ในการป้องกันและควบคุมโรค เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี รวมถึงการเตรียมความพร้อมการรับมือโรคติดต่อ โรคอุบัติใหม่ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ	๒๐,๐๐๐	-	๒๐,๐๐๐			✓	๑ ต.ค. ๒๕๖๘	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๙	
๕	โครงการจัดตั้งธนาคารขยะเพื่อลดและคัดแยกขยะมูลฝอย	ดำเนินการตามโครงการจัดตั้งธนาคารขยะเพื่อลดและคัดแยกขยะมูลฝอย เช่น การรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ การอบรม การให้ความรู้ความเข้าใจเรื่องการจัดขยะมูลฝอย การศึกษาดูงานนอกสถานที่ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม น้ำดื่ม ค่าจัดสถานที่ ค่ายานพาหนะ ค่าจ้างที่ปัก ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ	๒๐,๐๐๐	-	๒๐,๐๐๐			✓	๑ ต.ค. ๒๕๖๘	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๙	

ลำดับ	โครงการ	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณเบิกจ่ายจริง (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาในการดำเนินงาน		สรุปผลการดำเนินงาน
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	เริ่มต้น	สิ้นสุด	
๖	โครงการตรวจสอบสุขภาพบุคลากรประจำปี	ดำเนินการตามโครงการตรวจสอบสุขภาพบุคลากรประจำปี ๒๕๖๘ เช่น การอบรมให้ความรู้ การดูแลเรื่องสุขภาพ ค่าป้าย ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหารและเครื่องดื่ม น้ำดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ	๑๐,๐๐๐	-	๑๐,๐๐๐			✓	๑ ต.ค. ๒๕๖๘	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘	
๗	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออก	ดำเนินการป้องกันการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออก ภายในพื้นที่ ได้แก่ การรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ การจัดอบรม ค่าอาหารและเครื่องดื่ม น้ำดื่ม ค่าวัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ ค่าป้าย โครงการ ค่าตอบแทนวิทยากร ฯลฯ การจ้างเหมาเพื่อฉีดยา พ่นหมอกควัน การจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ในการกำจัดยุงลาย จัดซื้อทรายอะเบท และอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการดำเนินการป้องกันการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออก ฯลฯ	๒๐,๐๐๐	-	๒๐,๐๐๐			✓	๑ ต.ค. ๒๕๖๘	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘	

ลำดับ	โครงการ	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณเบิกจ่ายจริง (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาในการดำเนินงาน		สรุปผลการดำเนินงาน
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	เริ่มต้น	สิ้นสุด	
๘	โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหามอกควินและฝุ่นละออง (Pm ๒.๕)	ดำเนินการตามโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหามอกควินและฝุ่นละออง (Pm๒.๕) เช่น การรณรงค์ประชาสัมพันธ์ การอบรม การให้ความรู้ความเข้าใจเรื่องการแก้ไขปัญหามอกควินและฝุ่นละออง (Pm๒.๕) ค ่า ป ู้ ่า ย ประชาสัมพันธ์ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ฯลฯ	๑๐,๐๐๐	-	๑๐,๐๐๐			✓	๑ ต.ค. ๒๕๖๘	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๙	
๙	โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าพร้อมการคุมกำเนิดสุนัขและแมว (ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า)	ดำเนินงานป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าภายในพื้นที่ ได้แก่ การรณรงค์ประชาสัมพันธ์ การสำรวจข้อมูลสัตว์ในพื้นที่ การคุมกำเนิดสัตว์เลี้ยง การจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ วัคซีนสุนัขบ้า ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ค่าใบรับรองการฉีดวัคซีน เครื่องหมายประจำตัวสัตว์	๕๐,๐๐๐	-	๕๐,๐๐๐			✓	๑ ธ.ค. ๒๕๖๘	๓๑ พ.ค. ๒๕๖๙	

ลำดับ	โครงการ	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณเบิกจ่ายจริง (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาในการดำเนินงาน		สรุปผลการดำเนินงาน
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	เริ่มต้น	สิ้นสุด	
๑๐	โครงการส่งเสริมและสนับสนุนอาสาสมัครท้องถิ่นรักโลก(อถล.)	ดำเนินการตามโครงการส่งเสริมและสนับสนุนอาสาสมัครท้องถิ่นรักโลก (อถล.) เช่น การจัด ฝึกอบรมให้ความรู้ ค่าศึกษาดูงานนอกสถานที่ ค่าอาหารน้ำดื่ม เครื่องดื่ม ค่าจัดสถานที่ ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ค่าป้าย ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าจ้าง เหมยยานพาหนะ ค่าจ้างที่พัก การ จัดกิจกรรมสาธารณะใน ชุมชน การ รณรง ค์ ประชาสัมพันธ์ ฯลฯ	๒๐,๐๐๐	-	๒๐,๐๐๐			✓	๑ ต.ค. ๒๕๖๘	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๙	
๑๑	โครงการสนับสนุนการควบคุมการบริโภคยาสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์	ดำเนินการตามโครงการสนับสนุนการควบคุมการบริโภคยาสูบเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เช่นการรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ การอบรมให้ ความรู้ความเข้าใจ ค่าป้าย ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ	๑๐,๐๐๐	๑๘,๒๐๐	๑๑,๘๐๐	✓			๑ ต.ค. ๒๕๖๘	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๙	โอนงบประมาณ ครั้งที่ ๑ จำนวน เงิน ๒๐,๐๐๐ บาท เมื่อวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ ดำเนิน งานแล้วเสร็จ เมื่อวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๙

ลำดับ	โครงการ	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณเบิกจ่ายจริง (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาในการดำเนินงาน		สรุปผลการดำเนินงาน
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	เริ่มต้น	สิ้นสุด	
๑๒	โครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก เพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด	ดำเนินการตามโครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก เพื่อภาวะคลอดก่อนกำหนด เช่น รมณรงค์ ประชาสัมพันธ์ การอบรม การให้ความรู้ความเข้าใจ เรื่องการป้องกันการคุมกำเนิด การส่งเสริมสุขภาพ คุณภาพชีวิต สตรี หญิงตั้งครรภ์ หญิงหลังคลอด เด็กแรกเกิด ๐-๕ ปี	๑๐,๐๐๐	-	๑๐,๐๐๐			✓	๑ ต.ค. ๒๕๖๘	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๙	
๑๓	โครงการอบรมสุขภิบาลอาหาร สำหรับ ผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหาร	ดำเนินการตามโครงการอบรมสุขภิบาลสำหรับผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหาร เช่น การรณรงค์ประชาสัมพันธ์ การอบรม การให้ความรู้ความเข้าใจ ค่าป้าย ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ	๒๐,๐๐๐	-	๒๐,๐๐๐			✓	๑ ต.ค. ๒๕๖๘	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๙	

๕.๒ แผนงานการเกษตร

ลำดับ	โครงการ	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณเบิกจ่ายจริง (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาในการดำเนินงาน		สรุปผลการดำเนินงาน
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	เริ่มต้น	สิ้นสุด	
๑	โครงการคลองสวย น้ำใส คนไทยมีสุข	ดำเนินการตามโครงการคลองสวย น้ำใส คนไทยมีสุข เพื่อเป็นการดูแล อนุรักษ์ฟื้นฟู ปรับปรุงสภาพ แหล่งน้ำ แม่น้ำ ลำคลอง แหล่งน้ำ สาธารณะให้สามารถใช้งานได้ทุกฤดูกาล มีการระบายทางน้ำให้สะดวกได้ทุกเส้นทาง ไม่มีอุปสรรคตื่นเขินหรือมีสิ่งกีดขวางทางน้ำจากการกำจัดผักตบชวา รวมทั้งวัชพืชต่างๆ ตลอดจนกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการร่วมกันอนุรักษ์ บำรุงรักษาและใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ำอย่างยั่งยืนและมีความสุข	๒๐,๐๐๐	-	๒๐,๐๐๐			✓	๑ ต.ค. ๒๕๖๘	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๙	

ลำดับ	โครงการ	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณเบิกจ่ายจริง (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาในการดำเนินงาน		สรุปผลการดำเนินงาน
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	เริ่มต้น	สิ้นสุด	
๒	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	ดำเนินการตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันมาจากพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยดำเนินงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น ได้แก่ การจัดตั้ง ศูนย์ฯ การแต่งตั้ง คณะกรรมการดำเนินกิจกรรมงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น จัดทำฐานข้อมูล และป้ายพรรณไม้ท้องถิ่น ฯลฯ ตามหนังสือโครงการอนุรักษ์พันธุพืชฯ ที่ อ.พ.สธ. ๑๕๓๑/๒๕๖๔ ลว ๒๐ กันยายน ๒๕๖๔ และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๕๓๐๖ ลว ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๘	๒๐,๐๐๐	-	๒๐,๐๐๐			✓	๑ ต.ค. ๒๕๖๘	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๙	

ลำดับ	โครงการ	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณเบิกจ่ายจริง (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาในการดำเนินงาน		สรุปผลการดำเนินงาน
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	เริ่มต้น	สิ้นสุด	
๓	โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและรักษาสิ่งแวดล้อม	ดำเนินโครงการ/กิจกรรมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและรักษาสิ่งแวดล้อม ในการปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียว ในพื้นที่สาธารณะ พื้นที่ชุมชน ให้เกิดความร่มรื่น แก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน การปรับปรุงทัศนียภาพ พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ในชุมชน การคุ้มครองดูแลบำรุงรักษา ส่งเสริมและอนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน้ำที่ปลูกไว้ให้เจริญเติบโต การรณรงค์ประชาสัมพันธ์ การสร้างจิตสำนึกและความตระหนักรู้ในคุณค่าของสิ่งแวดล้อมและการรักษาทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งสามารถแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งให้กับประชาชนได้ในระยะยาว รวมถึงการดำเนินการเพื่อเป็นการสนองแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ และป่า ตามโครงการ "รักน้ำ รักป่า รักแผ่นดิน"	๒๐,๐๐๐	-	๒๐,๐๐๐			✓	๑ ต.ค. ๒๕๖๘	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๙	

สรุปผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)

ยุทธศาสตร์ การยกระดับคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ ชุมชน สังคมและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

- โครงการทั้งสิ้น ๑๖ โครงการ ดำเนินการแล้ว จำนวน ๒ โครงการ อยู่ระหว่างการดำเนินการ จำนวน ๓ โครงการ และยังไม่ได้นำดำเนินการ จำนวน ๑๑ โครงการ

ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ให้อยู่ในสภาพที่ดี

- โครงการทั้งสิ้น ๒๖ โครงการ ดำเนินการแล้ว จำนวน ๓ โครงการ อยู่ระหว่างการดำเนินการ จำนวน ๑๑ โครงการ และยังไม่ได้นำดำเนินการ จำนวน ๑๒ โครงการ

ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการบริหารจัดการ การเมืองการปกครอง และการให้บริการเพื่อประโยชน์ของประชาชน

- โครงการทั้งสิ้น ๕ โครงการ ดำเนินการแล้ว จำนวน ๒ โครงการ อยู่ระหว่างการดำเนินการ จำนวน - โครงการ และยังไม่ได้นำดำเนินการ จำนวน ๓ โครงการ

ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมการท่องเที่ยวและส่งเสริมการกีฬาให้แก่เยาวชนและประชาชนทั่วไป

- โครงการทั้งสิ้น ๑๘ โครงการ ดำเนินการแล้ว จำนวน ๓ โครงการ อยู่ระหว่างการดำเนินการ จำนวน ๓ โครงการ และยังไม่ได้นำดำเนินการ จำนวน ๑๒ โครงการ

ยุทธศาสตร์ การพัฒนาส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมด้านสาธารณสุข การอนุรักษ์ บำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

- โครงการทั้งสิ้น ๑๖ โครงการ ดำเนินการแล้ว จำนวน ๒ โครงการ อยู่ระหว่างการดำเนินการ จำนวน ๑ โครงการ และยังไม่ได้นำดำเนินการ จำนวน ๑๓ โครงการ
